



COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ADERENTE ALL'ENTE PARCO DEI NEBRODI

COMUNE D'EUROPA

LAVORI di "Realizzazione di un centro di raccolta differenziata in C.da Passo Giardino nel Comune di Santo Stefano di Camastra";

IMPRESA: B.C.S. COSTRUZIONI S.R.L. - C.da Cicè, snc – 98073 Mistretta (ME) p. I.V.A. 02942960838;

Importo dei lavori Euro 735.738,46

Di cui per lavori a base d'asta Euro 713.614,76

Per oneri della sicurezza non soggetti a rib. d'asta Euro 22.123,70

Ribasso d'asta – 37,9740% Euro - 442.626,69

Importo netto contrattuale Euro 464.750,39

Contratto in data 25/08/2020 n. 1062

VERBALE DI RIPRESA LAVORI (dopo la sospensione parziale)

(art 10 comma 4 del DM 49/2018)

L'anno Duemilaventuno il giorno 03 del mese di febbraio il sottoscritto arch. Elisa Costanzo, Direttore dei lavori, a seguito dell'autorizzazione del Responsabile del procedimento e secondo quanto disposto dall'art.

23 del capitolato speciale d'appalto, ha convocato sul luogo i Signori:

- sig. Carmelo Bellardita per conto dell'Impresa appaltatrice;
- arch. Francesco La Monica, R.U.P., per conto dell'Ente appaltante.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti, richiamati:

- il verbale di consegna dei lavori in data 15/09/2020, nel quale è stato fissato il tempo previsto per l'ultimazione dei lavori, come da capitolato di gara, in giorni 81 naturali e consecutivi e, pertanto, la loro ultimazione è prevista per il giorno 05 dicembre 2020;
- il verbale di sospensione parziale dei lavori in data 01/12/2020, limitatamente alla parte dell'appalto relativa alla fornitura delle attrezzature, in attesa di stabilire in via definitiva la tipologia e le caratteristiche delle stesse;
- la perizia di variante datata dicembre 2020, approvata con Determina n. 14 AT del 12/01/2020 e Deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 19/01/2021, con la quale si stabilisce che, per effetto dei maggiori e diversi lavori, il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni sessanta (60) e che, pertanto, la nuova data di ultimazione dei lavori è prevista per il giorno 05/02/2021;
- L'Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, registrato presso Agenzia delle Entrate di S. Agata M.llo – Sportello di Mistretta, in data 28/01/2021;
- l'art. 10 comma 4 del DM 49/2018 secondo cui la sospensione parziale determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione

per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

Preso atto che:

- i lavori sono rimasti parzialmente sospesi complessivamente per giorni sessantadue (62);
- l'ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale risulta essere di 449.424,00 €, l'ammontare dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma risulta essere di € 735.738,00 e che gli stessi sono rimasti sospesi complessivamente per giorni 62;

Considerato che:

- la sospensione parziale ha conseguito un differimento dei termini contrattuali pari a 38 giorni, scaturenti dal calcolo di cui sopra;
- sono cessate le cause e ragioni che avevano indotto a sospendere i lavori, giusta approvazione della perizia di variante datata dicembre 2020 con Determina n. 14 AT del 12/01/2020 e Deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 19/01/2021;
- che non sono emersi e non sono stati segnalati dall'Esecutore elementi ostativi alla ripresa dei lavori;

DISPONE

a norma dell'art. 23 del capitolato speciale d'appalto, all'Impresa appaltatrice di riprendere tali lavorazioni in data odierna, fissando, come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori il giorno **15 marzo 2021**.

S. Stefano di Camastra, 02/02/2021

L'Impresa B.C.S. COSTRUZIONI S.R.L.
(Sig. _____)

Il Direttore dei Lavori
(Arch. Elisa Costanzo)

Visto il RUP
(Arch. Francesco La Monica)