

COMUNE DI  
**SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

Provincia di Messina

***PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI  
RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPAZI DEL  
SENSO CIVICO***

*PON FESR SICUREZZA E SVILUPPO -  
OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013 -  
OBIETTIVO OPERATIVO 2.8 DIFFONDERE LA CULTURA DELLA  
LEGALITA'*

***PROGETTO ESECUTIVO***

***ELENCO ELABORATI***

- 1) Relazione Tecnica
- 2) Relazioni Specialistiche
- 3) Planimetria Stato di Fatto - Stralcio PRG -  
Catastale - Grafici Stato Attuale - Foto
- 4) Planimetria - Grafici di Progetto - Particolari
- 5) Calcoli Esecutivi delle Strutture
- 6) Elenco Prezzi - Analisi Prezzi
- 7) Computo Metrico Estimativo - Quadro Economico
- 8) Schema di Contratto - Capitolato Speciale  
d'Appalto
- 9) Piano di Manutenzione dell'Opera
- 10) Cronoprogramma
- 11) Piano di Sicurezza e Coordinamento

**DATA**

**IL PROGETTISTA**

Arch. Santa Maria Rosa Ricciardi

ID		Importi	Nome attività	Squadra	Durata	Inizia	Fine	28 Ott 13			4 Nov 13			11 Nov 13			18 Nov 13			25 Nov 13											
								D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M
1		3 292.51	Scavi e Demolizioni		9 g	lun 28/10/2013	mar 05/11/2013																								
2		19 522.50	Risanamenti ed Intonaci		11 g	mar 05/11/2013	ven 15/11/2013																								
3		7 037.54	Impianti		16 g	dom 10/11/2013	lun 25/11/2013																								
4		23 305.18	Infissi		4 g	mer 18/12/2013	sab 21/12/2013																								
5		5 895.83	Pavimenti e rivestimenti		16 g	mer 20/11/2013	gio 05/12/2013																								
6		48 255.38	Strutture		29 g	ven 22/11/2013	ven 20/12/2013																								
7		1 064.81	Trasporti e conferimenti		62 g	lun 28/10/2013	sab 28/12/2013																								
8		5 004.54	Ponteggi		61 g	mar 29/10/2013	sab 28/12/2013																								
9		3 573.13	Coperture e impermeabilizza		4 g	ven 15/11/2013	lun 18/11/2013																								
10		6 206.07	Opere di finitura		11 g	ven 20/12/2013	lun 30/12/2013																								
11		211.88	Varie		4 g	sab 28/12/2013	mar 31/12/2013																								
12		13 887.70	Arredi ed Attrezzature		3 g	sab 28/12/2013	lun 30/12/2013																								
13		15 611.00	Servoscala		4 g	ven 27/12/2013	lun 30/12/2013																								
14																															
15																															
16																															
17																															
18																															
19																															
20																															
21																															
22																															
23																															
24																															
25																															
26																															
27																															
28																															
29																															
30																															
31																															
32																															
33																															

Cronoprogramma dei lavori	Attività	
	Divisione	_____
	Avanzamento	

Pagina 1



